

第1号様式

主要事業の進行状況報告書

平成28年9月30日

97	建設局	低地河川の高潮・地震対策																
事業概要	<p>東部低地帯において、伊勢湾台風級の高潮による水害から都民を守るために、高潮防御施設の整備を進めるとともに、大規模地震による水害の発生に備え、堤防や水門等の耐震対策を実施する。</p> <p>また、ICT(情報通信技術)を活用した遠隔監視・制御方式による水門管理システムの運用により、効率的・効果的な水門管理を実施する。</p>																	
これまでの経過	<p>昭和9年 総合高潮防御計画策定、翌年より事業開始 昭和38年 伊勢湾台風級の高潮に対処するため、既定計画を改定・増補し、現在の高潮対策事業を開始 昭和46年 江東内部河川整備事業開始 昭和60年 スーパー堤防整備事業(隅田川)開始 平成9年 耐震対策事業開始 平成20年 外郭堤防の耐震強化概成 平成23年 水門管理システムの運用開始 平成24年 「地震・津波に伴う水害対策に関する都の基本方針」を策定 「東部低地帯の河川施設整備計画」を策定</p>																	
現在の進行状況	<ul style="list-style-type: none"> 高潮防潮堤や堤防・護岸等の整備状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業内容</th> <th>27年度まで実施</th> <th>28年度見込</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高潮防御施設の整備</td> <td>159.2 km</td> <td>0.2 km</td> </tr> <tr> <td>江東内部河川の整備</td> <td>38.0 km</td> <td>0.5 km</td> </tr> <tr> <td>隅田川のテラス整備</td> <td>45.9 km</td> <td>0.4 km</td> </tr> <tr> <td>耐震・耐水対策※</td> <td>15.4 km</td> <td>10.6 km</td> </tr> </tbody> </table> <p>※東部低地帯の河川施設整備計画(H24.12策定)に基づき、想定される最大級の地震動へ対応可能な耐震対策の規模を示す</p>			事業内容	27年度まで実施	28年度見込	高潮防御施設の整備	159.2 km	0.2 km	江東内部河川の整備	38.0 km	0.5 km	隅田川のテラス整備	45.9 km	0.4 km	耐震・耐水対策※	15.4 km	10.6 km
事業内容	27年度まで実施	28年度見込																
高潮防御施設の整備	159.2 km	0.2 km																
江東内部河川の整備	38.0 km	0.5 km																
隅田川のテラス整備	45.9 km	0.4 km																
耐震・耐水対策※	15.4 km	10.6 km																
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、各事業を着実に進める。特に、背後地盤高が低い箇所の地震高潮対策を重点的に推進し、ゼロメートル地帯の安全性を確保する。 平成24年12月に策定した「東部低地帯の河川施設整備計画」に基づき、2020年(平成31年度)までに、全ての水門・排水機場等の対策、水門外側の堤防(防潮堤)の対策を完了する等、安全性の早期向上に取り組んでいく。 																	
問い合わせ先	建設局 河川部 計画課	電話	03-5320-5411															